



Les travaux envisagés




3 phases de travaux



Salle polyvalente

Jusqu'aux vacances intermédiaires

Suivant date effective de démarrage des travaux




Durant les vacances intermédiaires

Suivant date effective de démarrage des travaux

Extension réalisée

Déménagement



Salles de restauration
actuelles

Espace production
actuelle

**Espace production
immobilisé durant 15 jours :
PAS D'INTERRUPTION DE
SERVICE mais :
Repas froid ?
Vaisselle plastique ?
Portage ?**

Salle polyvalente

Jusqu'aux vacances intermédiaires


Suivant date effective de démarrage

Entrées et sorties des enfants se rendant au réfectoire par la cour

Extension réalisée

Sortie

Sortie



Service

Service

Service

Sortie

Salles de restauration actuelles

Livraisons chantier

Salle polyvalente

Chantier sécurisé

SORTIE DE SECOURS
A N'UTILISER QU'EN CAS D'URGENCE

SORTIE DE SECOURS
A N'UTILISER QU'EN CAS D'URGENCE


Entrées et sorties des enfants se rendant au réfectoire par l'extérieur



Durant les vacances intermédiaires

Suivant date effective de démarrage


Extension réalisée



La production a lieu dans le nouvel espace

Salles de restauration actuelles

Déménagement



Extension réalisée

Occupation de la salle polyvalente durant le déménagement

polyvalente

Jusqu'aux vacances intermédiaires

Suivant date effective de démarrage

